

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称：冀中能源股份有限公司邢东矿项目

项目编号：河北省煤管局冀煤规字（1997）32号文

建设地点：邢东新区

验收单位：冀中能源股份有限公司邢东矿

2023年11月

## 一、水土保持设施验收基本情况表

项目名称	冀中能源股份有限公司邢东矿项目	行业类别	煤炭开采
主管部门 (或主要投资人)	冀中能源股份有限公司	项目性质	生产建设类
水土保持方案批复机关、文号及时间	邢台市邢东新区行政审批局 邢东新批投资[2021]111号 2021年11月25日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	项目于1998年10月破土动工，2001年11月正式建成投产。2005年-2013年一直有进行升级改造，完善项目各项设施。		
水土保持方案编制单位	河北贸凡水利工程有限公司		
水土保持初步设计单位	\		
水土保持监测单位	邢台水泽水利技术咨询有限公司		
水土保持设施施工单位	冀中能源股份有限公司邢东矿		
水土保持监理单位	冀中能源股份有限公司邢东矿		
水土保持设施验收报告编制单位	邢台东流水利科技有限公司		

## 二、验收意见

2023年11月7日，冀中能源股份有限公司邢东矿组织召开了“冀中能源股份有限公司邢东矿项目”水土保持设施验收会，参加会议的有水土保持方案编制单位、监理单位、施工单位和监测单位的代表，会议成立了验收组（名单附后）。验收组察看了工程现场，查阅了有关资料和档案，听取了施工单位、监理单位、监测单位、验收报告编制单位的介绍与汇报。经讨论，形成以下验收意见：

### （一）项目概况

冀中能源股份有限公司邢东矿项目为生产建设类项目，建设内容主要为新建工业广场区和职工生活区两部分，包括生产调度楼、办公楼、煤仓、文化路、变电所、餐厅、职工公寓、运动场等。项目总占地面积9.21公顷，均为永久占地。项目于1998年10月破土动工，2001年11月正式建成投产。2005年-2013年一直有进行升级改造，完善项目各项设施。总投资51222.55万元，其中土建投资7718万元。

### （二）水土保持方案批复情况

2021年11月，邢东新区行政审批局以邢东新批投资[2021]111号文件批复了冀中能源股份有限公司邢东矿项目水土保持方案报告书。

项目无重大变更。

### （三）水土保持监测情况

2023年10月，委托邢台水泽水利技术咨询有限公司开展本项目水土保持监测工作，编制了监测实施方案、调查报告、监测季报和监测总结报告。监测结果表明，完工的水土保持措施达到了批复方案确定的各项防治目标值，其中：水土流失总治理度为100%，土壤流失控制比为1.1，渣土防护率为100%，表土保护率为100%，林草植被恢复率为96.6%，林草覆盖率为32.46%。“绿黄红”三色评价综合平均得分85分，为绿色。

### （四）验收报告编制情况及主要结论

2023年12月，建设单位委托邢台东流水利科技有限公司开展本项目水土保持设施验收报告编制工作，勘查了项目现场，复核了工程量，并在监测实施方案、监测季报、监测调查报告、监测总结报告的基础上编制完成了水土保持设施验收报告。经复核，完成的水土保持措施与批复的水土保持方案一致。表土剥离1760立方米、集雨池1座、透水铺装8450平方米、道路排水1878米、乔灌木结合种植绿化带及绿化小品面积2.99公顷、临时苫盖578平方米。实际完成水土保持投资

为 508.63 万元。项目建设期间各防治分区采用的水土保持措施合理可行，适宜于具体建设情况，工程布局合理，运行情况良好，各项水土保持设施均能发挥其功能。本项目的水土保持设施达到了方案的要求，符合验收条件。

#### **（五）验收结论**

该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

### 三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签名	备注
组长	黄克强	冀中能源股份有限公司邢东矿	工程师	黄克强	设计单位
成员	李卫国	冀中能源股份有限公司邢东矿	工程师	李卫国	施工单位
	张旭同	冀中能源股份有限公司邢东矿	主任	张旭同	监理单位
	王一凡	河北贸凡水利工程有限公司	经理	王一凡	水保方案编制单位
	乔光建	邢台水泽水利技术咨询有限公司	工程师	乔光建	水土保持监测单位
	李亚州	邢台东流水利科技有限公司	经理	李亚州	验收报告编制单位